

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Горноуральского городского округа до 2027 года»**

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Горноуральского городского округа до 2027 года»
за 2022 год

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Цель. Комплексное развитие сельских территорий Горноуральского городского округа на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения							
2.	Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях							
3.	Целевой показатель 1. Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, всего	кв.м	306,1	306,1	306,1	100,0	100,0	Ввод жилья осуществлен 2 семьями, проживающими в п. Первомайский и в с. Петрокаменское, получившими социальную выплату на строительство жилого дома в 2021 году, а также семьей, проживающей в с. Бродово, получившей

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
								социальную выплату в 2022 году
4.	Целевой показатель 2. Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия, всего	единиц	2	2	2	100,0	100,0	Получили социальные выплаты на строительство жилых домов 2 семьи, проживающие в с.Бродово и с. Лая
5.	Задача 2. Реализация проектов по созданию современного облика сельских территорий							
6.	Целевой показатель 3. Количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий (сельских агломераций)	единиц	0	0	0	x	x	
7.	Целевой показатель 4. Количество вновь созданных мест в МБОУ СОШ № 1 (с.Петрокаменское) в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения	мест	x	x	x	x	x	
8.	Целевой показатель 5. Доля обучающихся в МБОУ СОШ №1 (с.Петрокаменское), занимающихся в первую смену, от	процентов	83,7	83,7	67,3	80,0	80,0	Численность обучающихся в МБОУ СОШ №1 (с.Петрокаменское) в

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	общего количества обучающихся в МБОУ СОШ № 1 (с.Петрокаменское)							отчетном периоде составила 458 человек, из них 308 обучающихся занимаются в первую смену
9.	Задача 3. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности							
10.	Целевой показатель 6. Ввод зданий муниципальных учреждений культуры в сельской местности	единиц	x	x	x	x	x	
11.	Целевой показатель 7. Число посещений культурных мероприятий	тысяч посещений	x	x	x	x	x	
12.	Задача 4. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий							
13.	Целевой показатель 8. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий Горноуральского городского округа	единиц	0	0	0	x	x	
14.	Задача 5. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции							

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Целевой показатель 9. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	человек	х	х	х	х	х	
16.	Целевой показатель 10. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	кв.м.	х	х	х	х	х	

Начальник отдела экономики
и стратегического развития администрации
Горноуральского городского округа



С.В. Кушникова

«26» января 2022 года

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Горноуральского городского округа до 2027 года»
за 2022 год

№ строки	Наименование мероприятия/ источники ресурсного обеспечения	Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс. рублей)					Информация о фактическом исполнении мероприятия
		План 2022 год	Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	Выполнение (процентов)	Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур	Выполнение с учетом экономии (процентов)	
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе	7810,78	7810,78	100,00	x	x	
2.	федеральный бюджет	359,10	359,10	100,0	x	x	
3.	областной бюджет	316,60	316,60	100,0	x	x	
4.	местный бюджет	800,00	800,00	100,0	x	x	
5.	внебюджетные источники	6335,08	6335,08	100,0	x	x	
6.	В том числе капитальные вложения	0,00	0,00	x	x	x	
7.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
8.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
9.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
10.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	
11.	Мероприятие 1. (к) Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций, всего, из них:	0,00	0,00	x	x	x	

12.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
13.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
14.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
15.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	
16.	1.1. Реконструкция школы на 550 мест в с. Петрокаменское, ул. Почтовая, 1а, всего, из них:	0,00	0,00	x	x	x	
17.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
18.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
19.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
20.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	
21.	Мероприятие 2. (к) Строительство и реконструкция зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, всего, из них:	0,00	0,00	x	x	x	
22.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
23.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
24.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
25.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	
26.	2.1. Капитальное строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест в селе Башкарка, всего, из них:	0,00	0,00	x	x	x	
27.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
28.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
29.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	

30.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	
31.	Мероприятие 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Государственной корпорации «Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства», всего, из них:	0,00	0,00	x	x	x	
32.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
33.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
34.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
35.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	
36.	Мероприятие 4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, всего из них:	0,00	0,00	x	x	x	
37.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
38.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
39.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
40.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	
41.	4.1. Благоустройство общественной территории набережной в с. Петрокаменское (организация пешеходных коммуникаций)	0,00	0,00	x	x	x	
42.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
43.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
44.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	

45.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	
46.	4.2. Благоустройство общественной территории набережной в с. Петрокаменское (создание и обустройство детской игровой площадки)	0,00	0,00	x	x	x	
47.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
48.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
49.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
50.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	
51.	4.3. Благоустройство общественной территории набережной в с. Петрокаменское (создание и обустройство спортивной площадки)	0,00	0,00	x	x	x	
52.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
53.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
54.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
55.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	
56.	4.4. Создание и обустройство зоны отдыха - парка на перекрестке улиц Кирова и Ломоносова в п. Черноисточинск	0,00	0,00	x	x	x	
57.	федеральный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
58.	областной бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
59.	местный бюджет	0,00	0,00	x	x	x	
60.	внебюджетные источники	0,00	0,00	x	x	x	

61.	Мероприятие 5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего, из них:	7810,78	7810,78	100,00	x	x	В 2022 году двум семьям из села Бродово и села Лая предоставлены социальные выплаты на строительство жилых домов
62.	федеральный бюджет	359,10	359,10	100,00	x	x	
63.	областной бюджет	316,60	316,60	100,00	x	x	
64.	местный бюджет	800,00	800,00	100,00	x	x	
65.	внебюджетные источники	6335,08	6335,08	100,00	x	x	

Начальник отдела экономики
и стратегического развития администрации
Горноуральского городского округа

С.В. Кушникова

«26» января 2022 года

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления администрации
Горноуральского городского округа

Л.Л. Грибова

«26» января 2022 года


Форма 3

Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Горноуральского городского округа до 2027 года», за 2022 год

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Областной бюджет			Федеральный бюджет			Местный бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	ВСЕГО ПО Муниципальной программе															
2.	Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения не предусмотрено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник отдела экономики и стратегического развития администрации Горноуральского городского округа



С.В. Кушникова

«26» января 2022 года

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления администрации Горноуральского городского округа



Л.Л. Грибова

«26» января 2022 года

Пояснительная записка

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Горноуральского городского округа до 2027 года» (далее - муниципальная программа) израсходовано 7810,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 359,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 316,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 800,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от запланированного объема финансирования (форма 2 к отчету о реализации муниципальной программы).

Финансирование муниципальной программы было направлено на реализацию мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях». В рамках данного мероприятия двум семьям, проживающим в с. Бродово и в с. Лая, предоставлены социальные выплаты на строительство жилых домов.

По итогам 2022 года объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 306,1 кв.м. Ввод жилья осуществлен 3 семьями, проживающими на территории Горноуральского городского округа: в п. Первомайский и в с. Петрокаменское семьями, получившими в 2021 году социальную выплату на строительство жилых домов; в с. Бродово семьей, получившей социальную выплату в 2022 году.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году отражено в форме 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения в 2022 году в рамках муниципальной программы не предусмотрено (форма 3 к отчету о реализации муниципальной программы).